

点 検 報 告 書

施設名	浄化センター	処理能力	人	m ³ /日	連絡先	点検報告者	カナツ技建工業(株)
		処理方式			(担当・TEL)		
機 器 名 称		機 器 仕 様				点検年月日	
No.1 原水ポンプ		口 径	100	mm	動力仕様	200 V 3.7 kW	機 器 製 作 者 名
		吐 出 量	1.17	m ³ /分	納入年月	平成 年 月	
		揚 程	8.0	m	型 式		

	確 認 項 目	判 定	機 器 状 況	交 換 必 要 部 品 及 び 修 理 必 要 項 目
1	絶縁抵抗の測定			
2	電流値の測定			
3	異常振動の有無			
4	異常音の有無			
5	配管弁類の漏洩確認			
6	着脱装置及び状態の確認			
7	外観検査(腐食状況)			
8	ケーブルの劣化状況			
9	ガイド管・チェーンの確認			
10	レベルレギュレーター状況			
11				
12				

測 定 項 目 等					備 考	・ポンプの製造番号：
絶縁抵抗	電流値					
	定格	測定				
400 M	15.7 A	12.6 A				